

Инвестор :
Заказчик (Генподрядчик) : Администрация Аргашского сельского поселения
Подрядчик (Субподрядчик) : ООО "АРТЕХ"
Стройка : Создание мест (площадок ТКО (для оборудования мест (площадок) накопления ТКО) на 3 евроконтейнера с. Аргаш (22 площа
Объект : с. Аргаш, Аргашский район, Челябинская область

форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
дата	0169300010320
Вид операции	0001610001
	08.06.2020

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
АКТ
Создание мест (площадок ТКО (для оборудования мест (площадок) накопления ТКО) на 3 евроконтейнера с. Аргаш (22 площадки)

Сметная стоимость:
в т.ч. оборудование
монтажных работ
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

Базисная цена	Текущая цена
92,290 тыс. руб.	707,302 тыс. руб.
0,000 тыс. руб.	0,000 тыс. руб.
0,000 тыс. руб.	0,000 тыс. руб.
0,709 тыс. чел.ч	0,709 тыс. чел.ч
7,627 тыс. руб.	109,552 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2019 года

Номер		Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
№ п/п	поз. по смете			Всего	Осн. 3/л	Эксп.	Всего	Осн. 3/л	Эксп.	Всего	Осн. 3/л	Эксп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Основание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ТЕР01-02-027-01 Планировка площадей: механизированным способом, грунта грунтов 1 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1000 м2 спланированной площади	0,2288	135,94		135,94	31,00		31	239,00		239
		Накладные расходы от ФОТ(63 руб.)	80%*0,85				3,00			43,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(63 руб.)	45%*(0,85*0,8)				2,00			19,00		
		Всего с НР и СП					36,00			301,00		
2	2	ТЕР27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, деревья (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,27456	3321,96	183,31 21,77	3116,88 284,16	912,00	50 6	856 78	5488,00	723 44	4721 1121
		Накладные расходы от ФОТ(1844 руб.)	142%*0,85				182,00			2226,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(1844 руб.)	95%*(0,85*0,8)				103,00			1191,00		
		Всего с НР и СП					1197,00			8905,00		
3	3	ТССЦ-408-0020 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм м3	27,5	122,00	122		3355,00	3355		14550,00	14550	
4	4	ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 4 714,28 = 6 383,96 - 18 x 92,76	0,297	4990,22	2041,02 2900,62	48,58	1482,00	606 862	14,00	11706,00	8708 2915	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ(8708 руб.)	105%*0,85				636,00			7772,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(8708 руб.)	65%*(0,85*0,8)				335,00			3849,00		
		Всего с НР и СП	)				2453,00			23327,00		
5	5	ТССЦ-204-0068 Детали закладные весом до 1 килограмма т	0,11	11684,00	11684		1285,00	1285		7642,00	7642	
6	6	ТССЦ-401-0001 Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) м3	29,7	517,00	517		15355,00	15355		75548,00	75548	
7	7	ТССЦ-101-3891 Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм м2	174,24	23,91	23,91		4166,00	4166		23554,00	23554	

Раздел 2. Ограждение

8	8	ТЕР51-4-1 Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м 100 ям	1,1	2587,00	2587		2846,00	2846,00		40858,00	40858	
		Накладные расходы от ФОТ(40858 руб.)	75%*0,85				2135,00			26047,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(40858 руб.)	45%*0,8				1281,00			14709,00		
		Всего с НР и СП					6262,00			81614,00		
9	9	ТЕР09-01-001-01 Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 т конструкций	1,90872	1176,61	313,24 268,52	594,85 59,15	2246,00	598 513	1135 113	18577,00	8587 3104	6886 1622
		Накладные расходы от ФОТ(10209 руб.)	90%*0,85				640,00			7810,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(10209 руб.)	85%*(0,85*0,8)				514,00			5907,00		
		Всего с НР и СП					3400,00			32288,00		
10	10	ТССЦ-103-1815 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645- 86) размером 60х30 мм, толщина стенки 3 мм м	264	29,56	29,56		7804,00	7804		39980,00	39980	
11	11	ТССЦ-103-1754 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645- 86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм м	528	13,12	13,12		6927,00	6927		38185,00	38185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12 ТЕР09-02-001-01 Монтаж ограждений из тонколистовой стали массой: до 0,1 т (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 т конструкций 1 651,03 = 2 132,29 - 0,5 x 134,07 - 2,18 x 1,29 - 10,27 x 10,97 - 0,0001 x 33 750,00 - 1,95 x 6,20 - 3Е-5 x 4 650,00 - 0,00194 x 4 977,24 - 0,023 x 11 520,00 - 0,59 x 9,80 - 0,00103 x 1 540,00 - 0,0187 x 61,40		1,9008	1934,19	1445,17 15,74	473,28 24,69	3677,00	2747 30	900 47	44917,00	39463 121	5333 674
	Накладные расходы от ФОТ(40137 руб.)		90%*0,85				2515,00			30705,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(40137 руб.)		85%*(0,85*0,8)				2019,00			23199,00		
13	13 ТССЦ-101-3031 Профилированный настил окрашенный С10- 1000-0,5 т		1,9008	15829,00	15829		8211,00 30088,00			98821,00 129139,00		
14	14 ТЕР15-04-030-03 Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 окрашиваемой поверхности		1,0296	1030,95	522,8 503,86	4,29 0,2	1061,00	538 519	4,00	9420,00	7730 1663	27 3
	Накладные расходы от ФОТ(7733 руб.)		105%*0,85				565,00			6902,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(7733 руб.)		55%*(0,85*0,8)				252,00			2892,00		
	Всего с НР и СП						1878,00	7385 70910	2940 242	19214,00	106069 336445	17289 3483
Итого прямые затраты по акту												
В том числе (справочно):												
Фонд оплаты труда (ФОТ)												
Материалы												
эксплуатация машин и механизмов												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по акту												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							36			301		
Автомобильные дороги							4552			23455		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							23259			130071		
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)							6262			81614		
Строительные металлические конструкции							56429			338413		
Отделочные работы							1878			19214		
Итого							92290			593068		
НДС 20%										118614		
ВСЕГО по акту							92290			707302		

88

59

74

47

Сдан: 11.03.10 Смирнов

Принят: 11.03.10 Смирнов



Всего выполнено работ по акту
всего выполнено работ по акту
всего выполнено работ по акту