

Инвестор -
 Заказчик - Администрация Аргаашского сельского поселения, 456880, Челябинская область, с.Аргааш, ул.8 Марта, 17
 Подрядчик - ООО "Яшма", 457220, с.Чесма, ул.Ленина, 10
 Стройка - Газоснабжение жилых домов по ул.Интернациональная, Западная, Дорожников в с. Аргааш
 Аргаашского муниципального района Челябинской области
 Объект - Газоснабжение жилых домов по ул.Интернациональная, Западная, Дорожников в с. Аргааш
 Аргаашского муниципального района Челябинской области

Форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	01693000103200001150001
дата	20.04.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	01.06.2020	с	по
		20.04.2020	01.06.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №1 , Газопровод низкого давления Интернациональная

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2						
Раздел 1.							
1	1	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 110 мм, (расчетная длина укладки 100м) НР (840 руб.): 130% от ФОТ (646 руб.) СП (575 руб.): 89% от ФОТ (646 руб.)	ТЕР24-02-031-02	100 м укладки	8	178,27	1426
2	3	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	ТСЦ-507-2057	10 м	80	870	69600

2	3	4	5	6	7	8	
4	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфты) с закладными электронагревателями, диаметр трубы 110 мм НР (289 руб.): 130% от ФОТ (222 руб.) СП (198 руб.): 89% от ФОТ (222 руб.)	ТЕР24-02-002-03	1 соединение	8		313,82	2511
4	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм НР (199 руб.): 130% от ФОТ (153 руб.) СП (136 руб.): 89% от ФОТ (153 руб.)	ТЕР24-02-031-01	100 м укладки	2		152,57	305
5	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм НР (4 руб.): 130% от ФОТ (3 руб.) СП (3 руб.): 89% от ФОТ (3 руб.)	ТЕР24-02-034-01	100 м газопровода	0,3		11,42	3
6	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм НР (-4 руб.): 130% от ФОТ (-3 руб.) СП (-3 руб.): 89% от ФОТ (-3 руб.)	ТЕР24-02-034-01	100 м газопровода	-0,3		11,42	-3
7	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм НР (8 руб.): 130% от ФОТ (6 руб.) СП (5 руб.): 89% от ФОТ (6 руб.)	ТЕР24-02-034-01	100 м газопровода	0,5		11,42	6
8	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)	ТСЦ-507-2055	10 м	23,06		300	6918
9	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм НР (39 руб.): 130% от ФОТ (30 руб.) СП (27 руб.): 89% от ФОТ (30 руб.)	ТЕР24-02-001-05	1 соединение	3		26,23	79
10	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм НР (46 руб.): 130% от ФОТ (35 руб.) СП (31 руб.): 89% от ФОТ (35 руб.)	ТЕР24-02-002-02	1 соединение	2		212,27	425
11	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм НР (277 руб.): 130% от ФОТ (213 руб.) СП (190 руб.): 89% от ФОТ (213 руб.)	ТЕР24-02-005-03	1 отвод	8		315,02	2520
12	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	ТСЦ-507-0833	шт.	8		201,21	1610
13	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм НР (289 руб.): 130% от ФОТ (222 руб.) СП (198 руб.): 89% от ФОТ (222 руб.)	ТЕР24-02-002-03	1 соединение	8		313,82	2511

	2	3	4	5	6	7	8
15	15	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110x63 (ТУ22248-001-18425183-01)	ТСЦ-507-0782	шт.	1	101,47	101
15	16	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм НР (36 руб.): 130% от ФОТ (28 руб.) СП (25 руб.): 89% от ФОТ (28 руб.)	ТЕР24-02-002-03	1 соединение	1	313,82	314
16	17	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм НР (23 руб.): 130% от ФОТ (18 руб.) СП (16 руб.): 89% от ФОТ (18 руб.)	ТЕР24-02-002-02	1 соединение	1	212,27	212
17	18	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ22248-001-18425183-01)	ТСЦ-507-0723	шт.	2	103,75	208
18	18.1	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ22248-001-18425183-01)	ТСЦ-507-0723	шт.	-2	103,75	-208
19	18.2	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ22248-001-18425183-01)	ТСЦ-507-0723	шт.	3	103,75	311
20	19	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм НР (73 руб.): 130% от ФОТ (56 руб.) СП (50 руб.): 89% от ФОТ (56 руб.)	ТЕР24-02-002-03	1 соединение	2	313,82	628
21	19.1	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм НР (73 руб.): 130% от ФОТ (56 руб.) СП (50 руб.): 89% от ФОТ (56 руб.)	ТЕР24-02-002-03	1 соединение	-2	313,82	-628
22	19.2	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм НР (108 руб.): 130% от ФОТ (83 руб.) СП (74 руб.): 89% от ФОТ (83 руб.)	ТЕР24-02-002-03	1 соединение	3	313,82	941
23	20	Установка седловых крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 110x32, 110x63 мм НР (524 руб.): 130% от ФОТ (403 руб.) СП (359 руб.): 89% от ФОТ (403 руб.)	ТЕР24-02-007-02	1 соединение	22	33,98	748
24	20.1	Установка седловых крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 110x32, 110x63 мм НР (524 руб.): 130% от ФОТ (403 руб.) СП (359 руб.): 89% от ФОТ (403 руб.)	ТЕР24-02-007-02	1 соединение	-22	33,98	-748

2	3	4	5	6	7	8
20.2	Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 110х32, 110х63 мм НР (549 руб.): 130% от ФОТ (422 руб.) СП (376 руб.): 89% от ФОТ (422 руб.)	ТЕР24-02-007-02	1 соединение	23	33,98	782
26	21 Седелка полиэтиленовая: с ответной нижней частью D=110х63 мм	ТСЦ-507-0856	шт.	22	758,88	16695
27	21.1 Седелка полиэтиленовая: с ответной нижней частью D=110х63 мм	ТСЦ-507-0856	шт.	-22	758,88	-16695
28	21.2 Седелка полиэтиленовая: с ответной нижней частью D=110х63 мм	ТСЦ-507-0856	шт.	23	758,88	17454
29	22 Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 110х32, 110х63 мм НР (48 руб.): 130% от ФОТ (37 руб.) СП (33 руб.): 89% от ФОТ (37 руб.)	ТЕР24-02-007-02	1 соединение	2	33,98	68
30	23 Седельный отвод с ответной частью ПЭ100 110х110 с 3Н 3075/2,9*1,01=1072,0	с999-1	шт	2	1072	2144

Домовые подключения

31	24 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм НР (518 руб.): 128% от ФОТ (405 руб.) СП (336 руб.): 83% от ФОТ (405 руб.)	ТЕР16-05-001-01	1 шт.	24	90,13	2163
32	25 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм	ТСЦ-302-1833	шт.	24	60,8	1459
33	26 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм НР (211 руб.): 128% от ФОТ (165 руб.) СП (137 руб.): 83% от ФОТ (165 руб.)	ТЕР16-02-003-06	100 м трубопровода	0,345	701,86	242
34	27 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм	ТСЦ-103-0132	м	34,5	15,12	522
35	28 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм НР (92 руб.): 128% от ФОТ (72 руб.) СП (60 руб.): 83% от ФОТ (72 руб.)	ТЕР16-02-003-06	100 м трубопровода	0,152	701,86	107
36	29 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	ТСЦ-103-0139	м	15,2	30,2	459

2	3	4	5	6	7	8
30	Органтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ФЛ-03К НР (8 руб.): 90% от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 70% от ФОТ (9 руб.)	ТЕР13-03-002-02	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,124	375,58	47
38	31 Окраска металлических органтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 НР (4 руб.): 90% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 70% от ФОТ (4 руб.)	ТЕР13-03-004-06	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,124	687,04	85
39	32 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм НР (247 руб.): 130% от ФОТ (190 руб.) СП (169 руб.): 89% от ФОТ (190 руб.)	ТЕР24-02-030-01	100 м трубопровода	0,575	1151,8	662
40	33 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Липам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм НР (480 руб.): 130% от ФОТ (369 руб.) СП (328 руб.): 89% от ФОТ (369 руб.)	ТЕР24-02-021-01	1 м2	10,29	292,24	3007
41	34 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	ТСЦ-103-0139	м	58,075	32,62	1894
42	35 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм НР (73 руб.): 130% от ФОТ (56 руб.) СП (50 руб.): 89% от ФОТ (56 руб.)	ТЕР22-01-011-02	1 км трубопровода	0,0115	7257,62	83
43	35.1 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм НР (-73 руб.): 130% от ФОТ (-56 руб.) СП (-50 руб.): 89% от ФОТ (-56 руб.)	ТЕР22-01-011-02	1 км трубопровода	-0,0115	7257,62	-83
44	35.2 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм НР (103 руб.): 130% от ФОТ (79 руб.) СП (70 руб.): 89% от ФОТ (79 руб.)	ТЕР22-01-011-02	1 км трубопровода	0,0161	7257,62	117
45	36 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	ТСЦ-103-0152	м	11,5	38,9	447
46	36.1 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	ТСЦ-103-0152	м	-11,5	38,9	-447
47	36.2 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	ТСЦ-103-0152	м	16,1	38,9	626

	2	3	4	5	6	7	8
37	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм НР (42 руб.): 130% от ФОТ (32 руб.) СП (28 руб.): 89% от ФОТ (32 руб.)	ТЕР22-02-010-03	1 км трубопровода	0,0115	28213,6	324	
38	Заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм НР (608 руб.): 128% от ФОТ (475 руб.) СП (394 руб.): 83% от ФОТ (475 руб.)	ТЕР16-07-006-01	1 салыник	23	23,74	546	
38.1	Заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм НР (-608 руб.): 128% от ФОТ (-475 руб.) СП (-394 руб.): 83% от ФОТ (-475 руб.)	ТЕР16-07-006-01	1 салыник	-23	23,74	-546	
38.2	Заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм НР (794 руб.): 128% от ФОТ (620 руб.) СП (515 руб.): 83% от ФОТ (620 руб.)	ТЕР16-07-006-01	1 салыник	30	23,74	712	
39	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм НР (202 руб.): 130% от ФОТ (155 руб.) СП (138 руб.): 89% от ФОТ (155 руб.)	ТЕР22-03-001-05	1 т фасонных частей	0,0233	31686,43	738	
40	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 63x5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96)	ТСЦ-507-0760	шт.	23	165,24	3801	
41	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм НР (528 руб.): 130% от ФОТ (406 руб.) СП (361 руб.): 89% от ФОТ (406 руб.)	ТЕР24-02-002-02	1 соединение	23	212,27	4882	
42	Неразъемное изолирующее соединение ИС-57 2530/1,18/5,31*1,0187=403,78	С999-2	шт	23	411,33	9461	
43	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм НР (277 руб.): 130% от ФОТ (213 руб.) СП (190 руб.): 89% от ФОТ (213 руб.)	ТЕР22-03-014-01	1 фланец	23	34,41	791	
44	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг НР (1659 руб.): 95% от ФОТ (1746 руб.) СП (1135 руб.): 65% от ФОТ (1746 руб.)	ТЕРм08-02-141-01	100 м кабеля	10,48	166,59	1746	
45	Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	ТСЦ-507-3538	м	1048	0,3	314	
46	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 НР (550 руб.): 142% от ФОТ (387 руб.) СП (368 руб.): 95% от ФОТ (387 руб.)	ТЕР27-09-012-01	100 знаков	0,52	1232,94	641	

	2	3	4	5	6	7	8
46.1	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 НР (-550 руб.): 142% от ФОТ (-387 руб.) СП (-368 руб.): 95% от ФОТ (-387 руб.)	ТЕР27-09-012-01	100 знаков	-0,52		1232,94	-641
61	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 НР (295 руб.): 142% от ФОТ (208 руб.) СП (198 руб.): 95% от ФОТ (208 руб.)	ТЕР27-09-012-01	100 знаков	0,28		1232,94	345
62	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двусторонние	ТСЦ-101-4306	шт.	52		99,9	5195
63	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двусторонние	ТСЦ-101-4306	шт.	-52		99,9	-5195
64	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двусторонние	ТСЦ-101-4306	шт.	28		99,9	2797
65	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм НР (18 руб.): 130% от ФОТ (14 руб.) СП (12 руб.): 89% от ФОТ (14 руб.)	ТЕР22-01-021-03	1 км трубопровода	0,0045		5806,44	26
66	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 110 мм	ТСЦ-507-0630	10 м	0,45		831	374
67	Протаскивание в футляре стальных труб диаметром: 100 мм НР (60 руб.): 130% от ФОТ (46 руб.) СП (41 руб.): 89% от ФОТ (46 руб.)	ТЕР22-05-003-01	100 м трубы, уложенной в футляр	0,045		2182,55	98
68	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода НР (29 руб.): 130% от ФОТ (22 руб.) СП (20 руб.): 89% от ФОТ (22 руб.)	ТЕР24-02-081-01	1 установка	1		437,71	438
69	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода НР (-29 руб.): 130% от ФОТ (-22 руб.) СП (-20 руб.): 89% от ФОТ (-22 руб.)	ТЕР24-02-081-01	1 установка	-1		437,71	-438
70	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода НР (204 руб.): 130% от ФОТ (157 руб.) СП (140 руб.): 89% от ФОТ (157 руб.)	ТЕР24-02-081-01	1 установка	7		437,71	3064
71	Заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм НР (-27 руб.): 128% от ФОТ (-21 руб.) СП (-17 руб.): 83% от ФОТ (-21 руб.)	ТЕР16-07-006-01	1 салыник	-1		23,74	-24

2	3	4	5	6	7	8
53	Подवेशивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 НР (101 руб.): 130% от ФОТ (78 руб.) СП (69 руб.): 89% от ФОТ (78 руб.)	ТЕР22-06-011-01	1 м короба	5	58,76	294
54	Швеллеры: № 12 сталь марки Ст3пс	ТСЦ-101-3686	т	0,104	5300	551
55	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 100 мм НР (42 руб.): 130% от ФОТ (32 руб.) СП (28 руб.): 89% от ФОТ (32 руб.)	ТЕР24-02-041-04	100 м газопровода	0,055	2870,01	158
55.1	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 100 мм НР (-42 руб.): 130% от ФОТ (-32 руб.) СП (-28 руб.): 89% от ФОТ (-32 руб.)	ТЕР24-02-041-04	100 м газопровода	-0,055	2870,01	-158
55.2	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 100 мм НР (27 руб.): 130% от ФОТ (21 руб.) СП (19 руб.): 89% от ФОТ (21 руб.)	ТЕР24-02-041-04	100 м газопровода	0,035	2870,01	100
56	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм НР (18 руб.): 130% от ФОТ (14 руб.) СП (12 руб.): 89% от ФОТ (14 руб.)	ТЕР24-02-030-03	100 м трубопровода	0,03	1657,81	50
57	Трубы стальные электросварные промышленные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм	ТСЦ-103-0161	м	8,08	72,68	587
57.1	Трубы стальные электросварные промышленные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм	ТСЦ-103-0161	м	-8,08	72,68	-587
57.2	Трубы стальные электросварные промышленные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм	ТСЦ-103-0161	м	6,5	72,68	472
58	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиап» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм НР (48 руб.): 130% от ФОТ (37 руб.) СП (33 руб.): 89% от ФОТ (37 руб.)	ТЕР24-02-021-01	1 м2	1,02	292,24	298
59	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К НР (3 руб.): 90% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 70% от ФОТ (3 руб.)	ТЕР13-03-002-02	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038	375,58	14

2	3	4	5	6	7	8
63	60 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 НР (1 руб.): 90% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 70% от ФОТ (1 руб.)	ТЕР13-03-004-06	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038	687,04	26
84	61 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм НР (5 руб.): 130% от ФОТ (4 руб.) СП (4 руб.): 89% от ФОТ (4 руб.)	ТЕР22-01-011-05	1 км трубопровода	0,0005	15493,09	8
85	61.1 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм НР (-5 руб.): 130% от ФОТ (-4 руб.) СП (-4 руб.): 89% от ФОТ (-4 руб.)	ТЕР22-01-011-05	1 км трубопровода	-0,0005	15493,09	-8
86	61.2 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм НР (7 руб.): 130% от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.): 89% от ФОТ (5 руб.)	ТЕР22-01-011-05	1 км трубопровода	0,0007	15493,09	11
87	62 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм НР (1 руб.): 130% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 89% от ФОТ (1 руб.)	ТЕР22-02-010-05	1 км трубопровода	0,0005	50641,58	25
88	62.1 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм НР (-1 руб.): 130% от ФОТ (-1 руб.) СП (-1 руб.): 89% от ФОТ (-1 руб.)	ТЕР22-02-010-05	1 км трубопровода	-0,0005	50641,58	-25
89	62.2 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм НР (3 руб.): 130% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.): 89% от ФОТ (2 руб.)	ТЕР22-02-010-05	1 км трубопровода	0,0007	50641,58	35
90	63 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2лпс-БСт4лпс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	ТСЦ-103-0174	м	0,5	87,5	44
91	63.1 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2лпс-БСт4лпс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	ТСЦ-103-0174	м	-0,5	87,5	-44
92	63.2 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2лпс-БСт4лпс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	ТСЦ-103-0174	м	0,7	87,5	61
93	64 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм НР (87 руб.): 130% от ФОТ (67 руб.) СП (60 руб.): 89% от ФОТ (67 руб.)	ТЕР22-03-001-05	1 т фасонных частей	0,01	31686,43	317
94	65 Неразъемное изолирующее соединение ИС-108	с999-3	шт	1	752,75	753

	2	3	4	5	6	7	8
95	66	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм НР (21 руб.): 130% от ФОТ (16 руб.) СП (14 руб.): 89% от ФОТ (16 руб.)	ТЕР22-03-014-03	1 фланец	1	56,93	57
96	67	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм НР (35 руб.): 130% от ФОТ (27 руб.) СП (24 руб.): 89% от ФОТ (27 руб.)	ТЕР22-03-007-02	1 задвижка (или клапан обратный)	1	64,94	65
97	68	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нх диаметром 100 мм	ТСЦ-302-1712	шт.	1	1220	1220
98	69	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм НР (43 руб.): 130% от ФОТ (33 руб.) СП (29 руб.): 89% от ФОТ (33 руб.)	ТЕР22-03-014-03	1 фланец	2	140,13	280
99	70	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 НР (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)	ТЕРм08-02-472-07	100 м	0,01	1382,25	14
100	71	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 НР (-2 руб.): 80% от ФОТ (-3 руб.) СП (-1 руб.): 45% от ФОТ (-3 руб.)	ТЕР01-02-031-04	100 ям	-0,01	2426,18	-24
101	72	Устройство фундаментов-столбов: бетонных НР (-34 руб.): 105% от ФОТ (-32 руб.) СП (-21 руб.): 65% от ФОТ (-32 руб.)	ТЕР06-01-001-13	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в доле	-0,00483	14758,76	-71
102	73	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150)	ТСЦ-401-0025	м3	-0,483	578	-279
103	74	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м НР (-2 руб.): 90% от ФОТ (-2 руб.) СП (-2 руб.): 85% от ФОТ (-2 руб.)	ТЕР09-03-012-12	1 т конструкций	-0,018	549,95	-10
104	75	Опоры стальные	ТСЦ-201-0813	т	-0,018	12870	-232
105	76	Надбавка на защиту конструкций от коррозии, грунтование ГФ-021, за каждый последующий слой, сверх первого, учтенного в сметных ценах	тсц-201-9000-10	т	-0,018	420	-8
106	77	Надбавка на защиту конструкций от коррозии, грунтование ГФ-021, за каждый последующий слой, сверх первого, учтенного в сметных ценах	тсц-201-9000-11	т	-0,018	810	-15
107	78	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 НР (18 руб.): 80% от ФОТ (23 руб.) СП (10 руб.): 45% от ФОТ (23 руб.)	ТЕР01-02-031-04	100 ям	0,06	2426,18	146

	2	3	4	5	6	7	8
108	78.1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 НР (-18 руб.): 80% от ФОТ (-23 руб.) СП (-10 руб.): 45% от ФОТ (-23 руб.)	ТЕР01-02-031-04	100 ям	-0,06	2426,18	-146
109	78.2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 НР (15 руб.): 80% от ФОТ (19 руб.) СП (9 руб.): 45% от ФОТ (19 руб.)	ТЕР01-02-031-04	100 ям	0,05	2426,18	121
110	79	Устройство фундаментов-столбов: бетонных НР (13 руб.): 105% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.)	ТЕР06-01-001-13	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0017	14758,76	25
111	80	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)	ТСЦ-401-0023	м3	0,17	538	91
112	81	Монтаж защитных ограждений оборудования НР (203 руб.): 90% от ФОТ (226 руб.) СП (192 руб.): 85% от ФОТ (226 руб.)	ТЕР09-03-040-01	1 т конструкций	0,214	1440,31	308
113	82	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	ТСЦ-201-0848	т	0,214	10420	2230
114	83	Надбавка на защиту конструкций от коррозии, грунтование ГФ-021, за каждый последующий слой, сверх первого, учтенного в сметных ценах	тсц-201-9000-10	т	0,214	420	90
115	84	Надбавка на защиту конструкций от коррозии, грунтование ГФ-021, за каждый последующий слой, сверх первого, учтенного в сметных ценах	тсц-201-9000-11	т	0,214	810	173
116	85	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 100 мм НР (90 руб.): 130% от ФОТ (69 руб.) СП (61 руб.): 89% от ФОТ (69 руб.)	ТЕР24-02-090-03	10 врезок	0,1	3646,8	365
117	86	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного НР (4 руб.): 130% от ФОТ (3 руб.) СП (3 руб.): 89% от ФОТ (3 руб.)	ТЕР23-01-001-02	10 м3 основания	0,03	1724,76	52
118	87	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм НР (111 руб.): 130% от ФОТ (85 руб.) СП (76 руб.): 89% от ФОТ (85 руб.)	ТЕР24-02-120-02	100 м трубопровода	11,457	17,66	202
119	88	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм НР (85 руб.): 130% от ФОТ (65 руб.) СП (58 руб.): 89% от ФОТ (65 руб.)	ТЕР24-02-121-02	1 узел	1	188,48	188

	2	3	4	5	6	7	8
120	89	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм НР (33 руб.): 130% от ФОТ (25 руб.) СП (22 руб.): 89% от ФОТ (25 руб.)	ТЕР24-02-122-02	100 м газопровода	11,457	7,83	90
121	90	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм НР (332 руб.): 130% от ФОТ (255 руб.) СП (227 руб.): 89% от ФОТ (255 руб.)	ТЕР24-02-124-01	1 участок испытания газопровода	1	972,79	973
122	91	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.) СП (12 руб.): 50% от ФОТ (24 руб.)	ТЕР01-01-031-01	1000 м3 грунта	0,149	1161,6	173
123	92	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 НР (1901 руб.): 95% от ФОТ (2001 руб.) СП (1001 руб.): 50% от ФОТ (2001 руб.)	ТЕР01-01-009-24	1000 м3 грунта	1,91	6394,65	12214
124	93	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 НР (1040 руб.): 95% от ФОТ (1095 руб.) СП (548 руб.): 50% от ФОТ (1095 руб.)	ТЕР01-01-014-06	1000 м3 грунта	0,5	10837,07	5419
125	94	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 НР (1925 руб.): 80% от ФОТ (2406 руб.) СП (1083 руб.): 45% от ФОТ (2406 руб.)	ТЕР01-02-057-03	100 м3 грунта	0,82	2934,34	2406
126	95	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 НР (56 руб.): 80% от ФОТ (70 руб.) СП (32 руб.): 45% от ФОТ (70 руб.)	ТЕР01-02-057-01	100 м3 грунта	0,06	1163,48	70
127	96	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 НР (2934 руб.): 80% от ФОТ (3668 руб.) СП (1651 руб.): 45% от ФОТ (3668 руб.)	ТЕР01-02-057-03	100 м3 грунта	1,5	2445,28	3668
128	97	Устройство основания под трубопроводы: песчаного НР (7127 руб.): 130% от ФОТ (5482 руб.) СП (4879 руб.): 89% от ФОТ (5482 руб.)	ТЕР23-01-001-01	10 м3 основания	50	1431,41	71571
129	98	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (40 руб.): 80% от ФОТ (50 руб.) СП (23 руб.): 45% от ФОТ (50 руб.)	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0,06	838,98	50

2	3	4	5	6	7	8
99	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 НР (698 руб.): 80% от ФОТ (872 руб.) СП (392 руб.): 45% от ФОТ (872 руб.)	ТЕР01-02-061-03	100 м3 грунта	0,76	1147,08	872
131	100 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 НР (13 руб.): 95% от ФОТ (14 руб.) СП (7 руб.): 50% от ФОТ (14 руб.)	ТЕР01-01-034-01	1000 м3 грунта	0,149	709,2	106
132	101 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 НР (237 руб.): 95% от ФОТ (249 руб.) СП (125 руб.): 50% от ФОТ (249 руб.)	ТЕР01-01-034-03	1000 м3 грунта	2,066	885,6	1830
133	102 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР (243 руб.): 95% от ФОТ (256 руб.) СП (128 руб.): 50% от ФОТ (256 руб.)	ТЕР01-02-005-01	100 м3 уплотненного грунта	1,49	336,85	502
134	103 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 НР (4033 руб.): 95% от ФОТ (4245 руб.) СП (2123 руб.): 50% от ФОТ (4245 руб.)	ТЕР01-02-005-02	100 м3 уплотненного грунта	20,66	402,18	8309
135	104 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40км, класс груза I НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	С601-9040	т	910	56,91	51788
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.						
Накладные расходы						
Сметная прибыль						
ВСЕГО по акту						
ВСЕГО по смете с индексом на кв. 2019г.						
Временные здания и сооружения, в том числе возврат						
ВСЕГО по смете						
Непредвиденные затраты 2%						
ВСЕГО по акту						
Компенсация при УСН 20%						
ВСЕГО по акту						
ВСЕГО по акту с понижающим коэффициентом 0,747940656 (НДС не предусмотрен)						

Сдал: Директор ООО "Яшма" /Нургалиев Д.К./

Принял: Глава поселения Аргаашского сельского поселения /Микильдин А.З./

Строительный контроль: Директор ООО "Агроинвестстрой" /Русанов А.С./



от 11 ноября 1999 года №100

Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
32200	...	...	...	...

Заказчик - Администрация Аргаяшского поселения, 4566880, Челябинская

PO OKLO
PO OKLO
PO OKLO

अरुण

משפחה

и по ОКДП

Homework

01693000103200001150001
20.04.2020

операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	01.06.2020	20.04.2020	01.06.2020

AKT

Смета № , доп работы

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
1	1	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)	ТСЦ-507-2055	10 м	1,94	300	582
2	2	Установка сиделок крановых полиэтиленовых с закладными напревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 110х32, 110х63 мм НР (72 руб.): 130% от ФОТ (55 руб.) СП (49 руб.): 89% от ФОТ (55 руб.)	ТЕР24-02-007-02	1 соединение	3	33,98	102
3	3	Седелка полиэтиленовая: с ответной нижней частью D=110х63 мм	ТСЦ-507-0856	шт.	3	758,88	2277
Домовые подключения							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм НР (22 руб.): 128% от ФОТ (17 руб.) СП (14 руб.): 83% от ФОТ (17 руб.)	ТЕР16-05-001-01	1 шт.	1		90,13
5	5	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм	ТСЦ-302-1833	шт.	1		60,8
6	6	Установка столбиков сигнальных из полиэтилена НР (65 руб.): 142% от ФОТ (46 руб.) СП (44 руб.): 95% от ФОТ (46 руб.)	ТЕР27-09-004-1А	1 шт.	12		13,16
7	7	Столбик сигнальный дорожный простого типа из полиэтилена ГОСТ 50970-96, h=1,35 м	СЦМ-101-9580-50	шт.	12		46,07
8	8	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 160 мм	ТСЦ-507-0633	10 м	2,4		1790
9	9	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм НР (341 руб.): 130% от ФОТ (262 руб.) СП (233 руб.): 89% от ФОТ (262 руб.)	ТЕР22-05-003-02	100 м трубы, уложенной в футляр	0,24		2560,37
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							8733
Накладные расходы							499
Сметная прибыль							340
ВСЕГО по акту							9572
ВСЕГО по акту с индексом на 4кв.2019г.							51140
Непредвиденные затраты 2%							1022,8
ВСЕГО по акту							52162,8
Компенсация при УСН 20%							10432,56
ВСЕГО по акту							62595,36
ВСЕГО по акту с понижающим коэффициентом 0,747940656 (НДС не предусмотрен)							46817,61

Сдал: Директор ООО "Яшма"

Исполнил: Д.К.

Принял: Глава поселения Аргаашского сельского поселения

Исполнил: А.З./

Строительный контроль: Директор ООО "Агроинвестстрой"

Исполнил: А.С./



Инвестор -
 Заказчик - Администрация Аргашского сельского поселения, 456880, Челябинская область, с. Аргаш, ул. 8 Марта, 17
 Подрядчик - ООО "Яшма", 457220, с. Чесма, ул. Ленина, 10
 Стройка - Газоснабжение жилых домов по ул. Интернациональная, Западная, Дорожников в с. Аргаш
 Аргашского муниципального района Челябинской области
 Объект - Газоснабжение жилых домов по ул. Интернациональная, Западная, Дорожников в с. Аргаш
 Аргашского муниципального района Челябинской области

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	01693000103200001150001
дата	20.04.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	01.06.2020	с	по
		20.04.2020	01.06.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №2, Пусконаладочные работы

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2						
Раздел 1.							
1	1	Присоединение инвентарного приспособления для контрольной опрессовки к газопроводу и компрессору с отсоединением по окончании использования НР (26 руб.); 65% от ФОТ (40 руб.) СП (16 руб.); 40% от ФОТ (40 руб.)	ТЕРп20-03-003-01	1 присоединени е	3	13,33	40
2	2	Подъем давления в присоединяемом наружном газопроводе, диаметром: до 100 мм НР (10 руб.); 65% от ФОТ (15 руб.) СП (6 руб.); 40% от ФОТ (15 руб.)	ТЕРп20-03-003-03	100 м	11,457	1,29	15

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Выдержка под давлением НР (98 руб.): 65% от ФОТ (150 руб.) СП (60 руб.): 40% от ФОТ (150 руб.)	ТЕРп20-03-003-08	участок	3		49,84 150
4	4	Присоединение инвентарной продувочной свечи к газопроводу с отсоединением по окончании использования НР (235 руб.): 65% от ФОТ (362 руб.) СП (145 руб.): 40% от ФОТ (362 руб.)	ТЕРп20-03-004-01	1 присоединение	26		13,91 362
5	5	Продувка газом присоединяемого наружного газопровода до полного вытеснения воздуха, диаметром: до 100 мм НР (59 руб.): 65% от ФОТ (90 руб.) СП (36 руб.): 40% от ФОТ (90 руб.)	ТЕРп20-03-004-02	100 м	11,457		7,82 90
6	6	Спецавтомашины: на шасси типа ГАЗ НР 65% от ФОТ СП 40% от ФОТ	СЦЭМ-400301	маш.-ч	3,83		115,59 443
7	7	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 атм.) 5 м³/мин НР (31 руб.): 65% от ФОТ (47 руб.) СП (19 руб.): 40% от ФОТ (47 руб.)	СЦЭМ-050102	маш.-ч	3,83		63,37 243
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
ВСЕГО по акту							
ВСЕГО по акту с индексом на кв.2019г.							
Непредвиденные затраты 2%							
ВСЕГО по акту							
Компенсация при УСН 20%							
ВСЕГО по акту							
ВСЕГО по акту с понижающим коэффициентом 0,747940656 (НДС не предусмотрен)							
					11644,90		

Сдал: Директор ООО "Яшма" _____

/Нурталиев Д.К./

Принял: Глава поселения Аргаяшского сельского поселения

/Жикильдин А.З./

Строительный контроль: Директор ООО "Агроинвестстрой" _____

/Русанов А.С./



АКТ №4
о приемке выполненных работ. Прочие затраты

«Газоснабжение жилых домов по ул.Интернациональная, Западная, Дорожников
в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области».

Муниципальный контракт № 01693000103200001150001 от 20.04.2020г.

Заказчик: Администрация Аргаяшского сельского поселения
ИНН 7426002056

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Яшма» ИНН
7443004166

Дата выполнения 01.06.2020г.

№п/п	Обоснование	Наименование работ	Стоимость руб.
1	Смета	Подготовка территории строительства, затраты на вынос в натуре осей сооружения	5344,04
	Итого		5344,04

Всего оказано услуг на сумму: Пять тысяч триста сорок четыре рубля 04
копейки

Сдал:
Директор ООО «Яшма»

Д.К. Нургалиев

Принял:
Глава поселения
Аргаяшского сельского поселения



А.З. Ишкильдин