

Инвестор -
 Заказчик - Администрация Аргаашского сельского поселения, 456880, Челябинская область, с.Аргааш, ул.8 Марта, 17
 Подрядчик - ООО "Яшма", 457220, с.Чесма, ул.Ленина, 10
 Стройка - Газоснабжение жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргааш Аргаашского муниципального района Челябинской области
 Объект - Газоснабжение жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргааш Аргаашского муниципального района Челябинской области

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	01693000103200001160001
дата	20.04.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	01.06.2020	20.04.2020	01.06.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №1, Газопровод низкого давления

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2						
Раздел 1.							
1	1	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром, мм 100 НР (69,19 руб.): 130% от ФОТ (53,22 руб.) СП (47,37 руб.): 89% от ФОТ (53,22 руб.)	ТЕР22-03-007-02	1 задвижка (или клапан обратный)	2	64,62	129,24
2	2	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КП2-16(30с41нж), для нефтепродуктов, давлением 16 кгс/см2, диаметром, мм: 100	СЦМ-300-9002-669	шт.	2	1220	2440

	2	3	4	5	6	7	8	
3	3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром, мм 100 НР (84,14 руб.): 130% от ФОТ (64,72 руб.) СП (57,6 руб.): 89% от ФОТ (64,72 руб.)	ТЕР22-03-014-03	1 фланец	4		56,93	227,72
4	4	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100	СЦМ-300-0986	шт.	4		90,5	362
5	5	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром, мм 100-250 НР (181,42 руб.): 130% от ФОТ (139,55 руб.) СП (124,2 руб.): 89% от ФОТ (139,55 руб.)	ТЕР22-03-001-05	1 т фасонных частей	0,021		31694,8	665,59
6	6	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром, мм 150 НР (10,84 руб.): 130% от ФОТ (8,34 руб.) СП (7,42 руб.): 89% от ФОТ (8,34 руб.)	ТЕР22-01-012-05	1 м трубопровода	1		14,38	14,38
7	6.1	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром, мм 150 НР (-10,84 руб.): 130% от ФОТ (-8,34 руб.) СП (-7,42 руб.): 89% от ФОТ (-8,34 руб.)	ТЕР22-01-012-05	1 м трубопровода	-1		14,38	-14,38
8	6.2	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром, мм 150 НР (15,18 руб.): 130% от ФОТ (11,68 руб.) СП (10,4 руб.): 89% от ФОТ (11,68 руб.)	ТЕР22-01-012-05	1 м трубопровода	1,4		14,38	20,13
9	7	Трубы стальные электросварные промышленные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	СЦМ-103-0174	м	1		87,5	87,5
10	7.1	Трубы стальные электросварные промышленные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	СЦМ-103-0174	м	-1		87,5	-87,5
11	7.2	Трубы стальные электросварные промышленные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	СЦМ-103-0174	м	1,4		87,5	122,5
12	8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром, мм 150 НР (2,95 руб.): 130% от ФОТ (2,27 руб.) СП (2,02 руб.): 89% от ФОТ (2,27 руб.)	ТЕР22-02-010-05	1 м трубопровода	1		53,03	53,03
13	8.1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром, мм 150 НР (-2,95 руб.): 130% от ФОТ (-2,27 руб.) СП (-2,02 руб.): 89% от ФОТ (-2,27 руб.)	ТЕР22-02-010-05	1 м трубопровода	-1		53,03	-53,03

	2	3	4	5	6	7	8
14	8.2	Нанесение весыма усиленной антикоррозийной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром, мм 150 НР (4,13 руб.): 130% от ФОТ (3,18 руб.) СП (2,83 руб.): 89% от ФОТ (3,18 руб.)	ТЕР22-02-010-05	1 м трубопровода	1,4	53,03	74,24
15	9	Заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром, мм, до 200 НР (69,35 руб.): 128% от ФОТ (54,18 руб.) СП (44,97 руб.): 83% от ФОТ (54,18 руб.)	ТЕР16-07-006-02	1 салыник	2	32,98	65,96
16	10	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полсовой стали, сечение, мм2 160 НР (4,89 руб.): 95% от ФОТ (5,15 руб.) СП (3,35 руб.): 65% от ФОТ (5,15 руб.)	ТЕРм08-02-472-07	100 м	0,02	2859,89	57,2
17	11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром, мм 100 НР (42,07 руб.): 130% от ФОТ (32,36 руб.) СП (28,8 руб.): 89% от ФОТ (32,36 руб.)	ТЕР22-03-014-03	1 фланец	2	56,93	113,86
18	12	Неразъемное соединение ИС 100 4630/1, 18/4, 4*1, 0187=908,43	с999-1	шт	2	908,43	1816,86
19	13	Укладка газопроводов из стальных изолированных труб в траншею условным диаметром газопровода до 100мм НР (30,55 руб.): 130% от ФОТ (23,5 руб.) СП (20,92 руб.): 89% от ФОТ (23,5 руб.)	ТЕР24-02-030-03	1 м трубопровода	5	16,74	83,7
20	14	Изоляция сварных стыков стальных газопроводов комбинированным мастично-ленточным материалом (типа ленты "Лиаи") в 2 слоя с обертыванием поверхности изоляцией полимерной липкой лентой (оберткой) "Полпилен ОБ" с предварительной огрунтовкой пове НР (79,18 руб.): 130% от ФОТ (60,91 руб.) СП (54,21 руб.): 89% от ФОТ (60,91 руб.)	ТЕР24-02-021-01	1 м2 изоляции	1,7	298,43	507,33
21	15	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, включая окрашивание поверхности труб, условным диаметром газопровода 100мм НР (162,44 руб.): 130% от ФОТ (124,95 руб.) СП (111,21 руб.): 89% от ФОТ (124,95 руб.)	ТЕР24-02-041-04	1 м газопровода	21	28,86	606,06
22	15.1	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, включая окрашивание поверхности труб, условным диаметром газопровода 100мм НР (-162,44 руб.): 130% от ФОТ (-124,95 руб.) СП (-111,21 руб.): 89% от ФОТ (-124,95 руб.)	ТЕР24-02-041-04	1 м газопровода	-21	28,86	-606,06
23	15.2	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, включая окрашивание поверхности труб, условным диаметром газопровода 100мм НР (85,09 руб.): 130% от ФОТ (65,45 руб.) СП (58,25 руб.): 89% от ФОТ (65,45 руб.)	ТЕР24-02-041-04	1 м газопровода	11	28,86	317,46

	2	3	4	5	6	7	8
24	16	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	СЦМ-103-0161	м	26,26	72,68	1908,58
25	16.1	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	СЦМ-103-0161	м	-26,26	72,68	-1908,58
26	16.2	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	СЦМ-103-0161	м	16,16	72,68	1174,51
27	17	Отрутковая ФЛ-03К НР (4,97 руб.): 90% от ФОТ (5,52 руб.) СП (3,86 руб.): 70% от ФОТ (5,52 руб.)	ТЕР13-03-002-02	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,0713	381,24	27,18
28	18	Окраска металлических отруткованных поверхностей эмалью ХВ-124 НР (1,97 руб.): 90% от ФОТ (2,19 руб.) СП (1,53 руб.): 70% от ФОТ (2,19 руб.)	ТЕР13-03-004-06	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,0713	689,21	49,14
29	19	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 110 мм, (расчетная длина укладки 100м) НР (314,96 руб.): 130% от ФОТ (242,28 руб.) СП (215,63 руб.): 89% от ФОТ (242,28 руб.)	ТЕР24-02-031-02	100 м укладки	3	193,93	581,79
30	20	Укладка газопроводов из одностенных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм НР (7,28 руб.): 130% от ФОТ (5,6 руб.) СП (4,98 руб.): 89% от ФОТ (5,6 руб.)	ТЕР24-02-034-01	100 м газопровода	0,49	11,8	5,78
31	20.1	Укладка газопроводов из одностенных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм НР (7,28 руб.): 130% от ФОТ (5,6 руб.) СП (4,98 руб.): 89% от ФОТ (5,6 руб.)	ТЕР24-02-034-01	100 м газопровода	-0,49	11,8	-5,78
32	20.2	Укладка газопроводов из одностенных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм НР (7,51 руб.): 130% от ФОТ (5,78 руб.) СП (5,14 руб.): 89% от ФОТ (5,78 руб.)	ТЕР24-02-034-01	100 м газопровода	0,506	11,8	5,97
33	21	Трубы напорные из полипропилена для подземных газопроводов (ГОСТ Р 50838-95) Труба типа SDR 17,6 ПЗ 80 рабочим давлением 0,39 МПа, ПЗ 100 рабочим давлением 0,48 МПа, диаметром, мм: 110х6,3	СЦМ-530-9110-45	м	349,98	58,8	20578,82

	2	3	4	5	6	7	8
34	21.1	Трубы напорные из полиэтилена для подземных газопроводов (ГОСТ Р 50838-95) Труба типа SDR 17,6 ПЭ 80 рабочим давлением 0,39 МПа, ПЭ 100 рабочим давлением 0,48 МПа, диаметром, мм: 110x6,3	СИМ-530-9110-45	м	-349,98		-20578,82
35	21.2	Трубы напорные из полиэтилена для подземных газопроводов (ГОСТ Р 50838-95) Труба типа SDR 17,6 ПЭ 80 рабочим давлением 0,39 МПа, ПЭ 100 рабочим давлением 0,48 МПа, диаметром, мм: 110x6,3	СИМ-530-9110-45	м	350,6		20615,28
36	22	Сварка "встык" полиэтиленовых труб нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр трубы 110 мм НР (84,55 руб.): 130% от ФОТ (65,04 руб.) СП (57,89 руб.): 89% от ФОТ (65,04 руб.)	ТЕР24-02-001-02	1 соединение	4		153,96
37	23	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфты) с закладными электронагревателями, диаметр трубы 110 мм НР (108,26 руб.): 130% от ФОТ (83,28 руб.) СП (74,12 руб.): 89% от ФОТ (83,28 руб.)	ТЕР24-02-002-03	1 соединение	3		941,43
38	23.1	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфты) с закладными электронагревателями, диаметр трубы 110 мм НР (-108,26 руб.): 130% от ФОТ (-83,28 руб.) СП (-74,12 руб.): 89% от ФОТ (-83,28 руб.)	ТЕР24-02-002-03	1 соединение	-3		-941,43
39	23.2	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфты) с закладными электронагревателями, диаметр трубы 110 мм НР (685,67 руб.): 130% от ФОТ (527,44 руб.) СП (469,42 руб.): 89% от ФОТ (527,44 руб.)	ТЕР24-02-002-03	1 соединение	19		5962,39
40	24	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями (ТУ 2291-033-00203536-96), диаметром 110 мм	СИМ-547-9000-10	шт.	2		502
41	24.1	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями (ТУ 2291-033-00203536-96), диаметром 110 мм	СИМ-547-9000-10	шт.	-2		-502
42	24.2	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями (ТУ 2291-033-00203536-96), диаметром 110 мм	СИМ-547-9000-10	шт.	19		4769
43	25	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, (расчетная длина укладки 100м) НР (99,74 руб.): 130% от ФОТ (76,72 руб.) СП (68,28 руб.): 89% от ФОТ (76,72 руб.)	ТЕР24-02-031-01	100 м укладки	1		159,68

	2	3	4	5	6	7	8
44	26	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм НР (7,42 руб.): 130% от ФОТ (5,71 руб.) СП (5,08 руб.): 89% от ФОТ (5,71 руб.)	ТЕР24-02-034-01	100 м газопровода	0,5	11,8	5,9
45	26.1	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм НР (-7,42 руб.): 130% от ФОТ (-5,71 руб.) СП (-5,08 руб.): 89% от ФОТ (-5,71 руб.)	ТЕР24-02-034-01	100 м газопровода	-0,5	11,8	-5,9
46	26.2	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм НР (2,96 руб.): 130% от ФОТ (2,28 руб.) СП (2,03 руб.): 89% от ФОТ (2,28 руб.)	ТЕР24-02-034-01	100 м газопровода	0,2	11,8	2,36
47	27	Трубы напорные из полиэтилена для подземных газопроводов (ГОСТ Р 50838-95) Труба типа SDR 11 ПЭ 80 рабочим давлением 0,64 МПа, ПЭ 100 рабочим давлением 0,8 МПа, диаметром, мм: 32х3	СЦМ-530-9110-21	м	151	8,14	1229,14
48	27.1	Трубы напорные из полиэтилена для подземных газопроводов (ГОСТ Р 50838-95) Труба типа SDR 11 ПЭ 80 рабочим давлением 0,64 МПа, ПЭ 100 рабочим давлением 0,8 МПа, диаметром, мм: 32х3	СЦМ-530-9110-21	м	-151	8,14	-1229,14
49	27.2	Трубы напорные из полиэтилена для подземных газопроводов (ГОСТ Р 50838-95) Труба типа SDR 11 ПЭ 80 рабочим давлением 0,64 МПа, ПЭ 100 рабочим давлением 0,8 МПа, диаметром, мм: 32х3	СЦМ-530-9110-21	м	121	8,14	984,94
50	28	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфты) с закладными электронагревателями, диаметр трубы 32 мм НР (74,33 руб.): 130% от ФОТ (57,18 руб.) СП (50,89 руб.): 89% от ФОТ (57,18 руб.)	ТЕР24-02-002-01	1 соединение	6	136,08	816,48
51	29	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями (ТУ 2291-033-00203536-96), диаметром 32 мм	СЦМ-547-9000-8	шт.	2	116	232
52	30	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости (с установкой муфты на стык), диаметр отвода 110 мм НР (311,69 руб.): 130% от ФОТ (239,76 руб.) СП (213,39 руб.): 89% от ФОТ (239,76 руб.)	ТЕР24-02-005-03	1 отвод	9	610,02	5490,18
53	31	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфты) с закладными электронагревателями, диаметр трубы 110 мм НР (-324,79 руб.): 130% от ФОТ (-249,84 руб.) СП (-222,36 руб.): 89% от ФОТ (-249,84 руб.)	ТЕР24-02-002-03	1 соединение	-9	313,81	-2824,29
54	32	Соединительный элемент "сталь-полиэтилен" (ТУ 2248-025-00203536-96), диаметром 110мм	СЦМ-547-9000-39	шт.	2	700	1400

	2	3	4	5	6	7	8
55	33	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфты) с закладными электронагревателями, диаметр трубы 110 мм НР (-72,18 руб.): 130% от ФОТ (-55,52 руб.) СП (-49,41 руб.): 89% от ФОТ (-55,52 руб.)	ТЕР24-02-002-03	1 соединение	-2	313,81	-627,62
56	34	Установка седловок крановых полиэтиленовых с закладными электронагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32 мм НР (-262,12 руб.): 130% от ФОТ (-201,63 руб.) СП (-179,45 руб.): 89% от ФОТ (-201,63 руб.)	ТЕР24-02-007-02	1 соединение	11	467,99	5147,89
57	34.1	Установка седловок крановых полиэтиленовых с закладными электронагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32 мм НР (-262,12 руб.): 130% от ФОТ (-201,63 руб.) СП (-179,45 руб.): 89% от ФОТ (-201,63 руб.)	ТЕР24-02-007-02	1 соединение	-11	467,99	-5147,89
58	34.2	Установка седловок крановых полиэтиленовых с закладными электронагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32 мм НР (-333,61 руб.): 130% от ФОТ (-256,62 руб.) СП (-228,39 руб.): 89% от ФОТ (-256,62 руб.)	ТЕР24-02-007-02	1 соединение	14	467,99	6551,86
59	35	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфты) с закладными электронагревателями, диаметр трубы 32 мм НР (-136,28 руб.): 130% от ФОТ (-104,83 руб.) СП (-93,3 руб.): 89% от ФОТ (-104,83 руб.)	ТЕР24-02-002-01	1 соединение	11	136,08	1496,88
60	36	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 25 НР (-237,67 руб.): 128% от ФОТ (-185,68 руб.) СП (-154,11 руб.): 83% от ФОТ (-185,68 руб.)	ТЕР16-05-001-01	шт.	11	40,07	440,77
61	36.1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 25 НР (-237,67 руб.): 128% от ФОТ (-185,68 руб.) СП (-154,11 руб.): 83% от ФОТ (-185,68 руб.)	ТЕР16-05-001-01	шт.	-11	40,07	-440,77
62	36.2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 25 НР (-280,88 руб.): 128% от ФОТ (-219,44 руб.) СП (-182,14 руб.): 83% от ФОТ (-219,44 руб.)	ТЕР16-05-001-01	шт.	13	40,07	520,91
63	37	Краны шаровые муфтовые латунные 11Б27п для газа, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром в мм: 25	СЦМ-300-9002-1115	шт.	11	64,3	707,3

	2	3	4	5	6	7	8
64	37.1	Краны шаровые муфтовые латунные 11Б27п для газа, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром в мм: 25	СЦМ-300-9002-1115	шт.	-11	64,3	-707,3
65	37.2	Краны шаровые муфтовые латунные 11Б27п для газа, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром в мм: 25	СЦМ-300-9002-1115	шт.	13	64,3	835,9
66	38	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 25 НР (106,44 руб.): 128% от ФОТ (83,16 руб.) СП (69,02 руб.): 83% от ФОТ (83,16 руб.)	ТЕР16-02-003-03	1 м трубопровода	22	40,51	891,22
67	38.1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 25 НР (-106,44 руб.): 128% от ФОТ (-83,16 руб.) СП (-69,02 руб.): 83% от ФОТ (-83,16 руб.)	ТЕР16-02-003-03	1 м трубопровода	-22	40,51	-891,22
68	38.2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 25 НР (72,58 руб.): 128% от ФОТ (56,7 руб.) СП (47,06 руб.): 83% от ФОТ (56,7 руб.)	ТЕР16-02-003-03	1 м трубопровода	15	40,51	607,65
69	39	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К НР (3,08 руб.): 90% от ФОТ (3,42 руб.) СП (2,39 руб.): 70% от ФОТ (3,42 руб.)	ТЕР13-03-002-02	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,0442	381,24	16,85
70	40	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 НР (1,22 руб.): 90% от ФОТ (1,36 руб.) СП (0,95 руб.): 70% от ФОТ (1,36 руб.)	ТЕР13-03-004-06	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,0442	689,21	30,46
71	41	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром, мм 65 НР (62,73 руб.): 130% от ФОТ (48,25 руб.) СП (42,94 руб.): 89% от ФОТ (48,25 руб.)	ТЕР22-01-021-02	1 м трубопровода	17,05	4,85	82,69
72	41.1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром, мм 65 НР (-62,73 руб.): 130% от ФОТ (-48,25 руб.) СП (-42,94 руб.): 89% от ФОТ (-48,25 руб.)	ТЕР22-01-021-02	1 м трубопровода	-17,05	4,85	-82,69
73	41.2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром, мм 150 НР (67,94 руб.): 130% от ФОТ (52,26 руб.) СП (46,51 руб.): 89% от ФОТ (52,26 руб.)	ТЕР22-01-021-05	1 м трубопровода	13	7,79	101,27
74	42	Трубы напорные из полиэтилена для подземных газопроводов (ГОСТ Р 50838-95) Труба типа SDR 17,6 ПЭ 80 рабочим давлением 0,39 МПа, ПЭ 100 рабочим давлением 0,48 МПа, диаметром, мм: 110х6,3	СЦМ-530-9110-45	м	17,05	58,8	1002,54

1	2	3	4	5	6	7	8
75	42.1	Трубы напорные из полиэтилена для подземных газопроводов (ГОСТ Р 50838-95) Труба типа SDR 17,6 ПЭ 80 рабочим давлением 0,39 МПа, ПЭ 100 рабочим давлением 0,48 МПа, диаметром, мм: 110х6,3	СПМ-530-9110-45	м	-17,05		-1002,54
76	42.2	Трубы напорные из полиэтилена для подземных газопроводов (ГОСТ Р 50838-95) Труба типа SDR 11 ПЭ 80 рабочим давлением 0,64 МПа, ПЭ 100 рабочим давлением 0,8 МПа, диаметром, мм: 160х14,6	СПМ-530-9110-30	м	13	185	2405
77	43	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром, мм 100 НР (213,62 руб.): 130% от ФОТ (164,32 руб.) СП (146,24 руб.): 89% от ФОТ (164,32 руб.)	ТЕР22-05-003-01	1 м трубы, уложенной в футляр	16	21,81	348,96
78	43.1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром, мм 100 НР (213,62 руб.): 130% от ФОТ (164,32 руб.) СП (146,24 руб.): 89% от ФОТ (164,32 руб.)	ТЕР22-05-003-01	1 м трубы, уложенной в футляр	-16	21,81	-348,96
79	43.2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром, мм 100 НР (173,56 руб.): 130% от ФОТ (133,51 руб.) СП (118,82 руб.): 89% от ФОТ (133,51 руб.)	ТЕР22-05-003-01	1 м трубы, уложенной в футляр	13	21,81	283,53
80	44	Трубы напорные из полиэтилена для подземных газопроводов (ГОСТ Р 50838-95) Труба типа SDR 11 ПЭ 80 рабочим давлением 0,64 МПа, ПЭ 100 рабочим давлением 0,8 МПа, диаметром, мм: 32х3	СПМ-530-9110-21	м	-16	8,14	-130,24
81	45	Переход "полиэтилен-сталь" 32х25 199/4,4*1,0187=46,07	с999-6	шт	11	46,07	506,77
82	45.1	Переход "полиэтилен-сталь" 32х25 199/4,4*1,0187=46,07	с999-6	шт	-11	46,07	-506,77
83	45.2	Переход "полиэтилен-сталь" 32х25 199/4,4*1,0187=46,07	с999-6	шт	15	46,07	691,05
84	46	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфты) с закладными электронагревателями, диаметр трубы 32 мм НР (136,28 руб.): 130% от ФОТ (104,83 руб.) СП (93,3 руб.): 89% от ФОТ (104,83 руб.)	ТЕР24-02-002-01	1 соединение	11	136,08	1496,88
85	46.1	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфты) с закладными электронагревателями, диаметр трубы 32 мм НР (136,28 руб.): 130% от ФОТ (104,83 руб.) СП (93,3 руб.): 89% от ФОТ (104,83 руб.)	ТЕР24-02-002-01	1 соединение	-11	136,08	-1496,88
86	46.2	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфты) с закладными электронагревателями, диаметр трубы 32 мм НР (185,84 руб.): 130% от ФОТ (142,95 руб.) СП (127,23 руб.): 89% от ФОТ (142,95 руб.)	ТЕР24-02-002-01	1 соединение	15	136,08	2041,2

1	2	3	4	5	6	7	8
87	47	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром, мм 75 НР (47,92 руб.): 130% от ФОТ (36,86 руб.) СП (32,81 руб.): 89% от ФОТ (36,86 руб.)	ТЕР22-01-012-02	1 м трубопровода	5,5	11,53	63,42
88	48	Трубы стальные электросварные прямшовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	СЦМ-103-0152	м	5,5	38,9	213,95
89	49	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром, мм 100 НР (20,31 руб.): 130% от ФОТ (15,62 руб.) СП (13,9 руб.): 89% от ФОТ (15,62 руб.)	ТЕР22-02-010-03	1 м трубопровода	5,5	32,04	176,22
90	49.1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром, мм 100 НР (-20,31 руб.): 130% от ФОТ (-15,62 руб.) СП (-13,9 руб.): 89% от ФОТ (-15,62 руб.)	ТЕР22-02-010-03	1 м трубопровода	-5,5	32,04	-176,22
91	49.2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром, мм 100 НР (23,26 руб.): 130% от ФОТ (17,89 руб.) СП (15,92 руб.): 89% от ФОТ (17,89 руб.)	ТЕР22-02-010-03	1 м трубопровода	6,3	32,04	201,85
92	50	Заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром, мм, до 100 НР (581,79 руб.): 128% от ФОТ (454,52 руб.) СП (377,25 руб.): 83% от ФОТ (454,52 руб.)	ТЕР16-07-006-01	1 салыник	22	23,75	522,5
93	51	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром, мм 100-250 НР (518,31 руб.): 130% от ФОТ (398,7 руб.) СП (354,84 руб.): 89% от ФОТ (398,7 руб.)	ТЕР22-03-001-05	1 т фасонных частей	0,06	31694,8	1901,69
94	52	Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 НР (783,26 руб.): 95% от ФОТ (824,48 руб.) СП (535,91 руб.): 65% от ФОТ (824,48 руб.)	ТЕРм08-02-141-01	100 м кабеля	4,945	166,73	824,48
95	52.1	Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 НР (-783,26 руб.): 95% от ФОТ (-824,48 руб.) СП (-535,91 руб.): 65% от ФОТ (-824,48 руб.)	ТЕРм08-02-141-01	100 м кабеля	-4,945	166,73	-824,48
96	52.2	Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 НР (791,97 руб.): 95% от ФОТ (833,65 руб.) СП (541,87 руб.): 65% от ФОТ (833,65 руб.)	ТЕРм08-02-141-01	100 м кабеля	5	166,73	833,65
97	53	Лента сигнальная "ГАЗ" с логотипом "ГАЗ", цвет желтый, 50 мм. ПСГ 200	СЦМ-101-9601-1	м	494,5	0,3	148,35

1	2	3	4	5	6	7	8
98	53.1	Лента сигнальная "ГАЗ" с логотипом "ГАЗ", цвет желтый, 50 мкм: ЛСТ 200	СЦМ-101-9601-1	м	-494,5	0,3	-148,35
99	53.2	Лента сигнальная "ГАЗ" с логотипом "ГАЗ", цвет желтый, 50 мкм: ЛСТ 200	СЦМ-101-9601-1	м	500	0,3	150
100	54	При установке дополнительных щитков, добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 НР (485,98 руб.): 142% от ФОТ (342,24 руб.) СП (325,13 руб.): 95% от ФОТ (342,24 руб.)	ТЕР27-09-012-01	1 знак	46	12,33	567,18
101	54.1	При установке дополнительных щитков, добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 НР (485,98 руб.): 142% от ФОТ (342,24 руб.) СП (325,13 руб.): 95% от ФОТ (342,24 руб.)	ТЕР27-09-012-01	1 знак	-46	12,33	-567,18
102	54.2	При установке дополнительных щитков, добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 НР (179,6 руб.): 142% от ФОТ (126,48 руб.) СП (120,16 руб.): 95% от ФОТ (126,48 руб.)	ТЕР27-09-012-01	1 знак	17	12,33	209,61
103	55	Щитки металлические	СЦМ-101-9610	шт.	46	108	4968
104	55.1	Щитки металлические	СЦМ-101-9610	шт.	-46	108	-4968
105	55.2	Щитки металлические	СЦМ-101-9610	шт.	17	108	1836
106	56	Бурение ям буровльно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов 2 НР (6,12 руб.): 80% от ФОТ (7,65 руб.) СП (3,44 руб.): 45% от ФОТ (7,65 руб.)	ТЕР01-02-031-04	100 ям	0,02	2426,18	48,52
107	57	Устройство фундаментов-столбов: бетонных В 7,5 (М100 фракции более 40) НР (56,71 руб.): 105% от ФОТ (54,01 руб.) СП (35,11 руб.): 65% от ФОТ (54,01 руб.)	ТЕР06-01-001-13	м3 бетона и железобетона в деле	0,8	696,14	556,91
108	58	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм ГОСТ 7473-94, класс В 7,5 (М100)	СЦМ-401-0023	м3	-0,8	538	-430,4
109	59	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм ГОСТ 7473-94, класс В 12,5 (М150), F50	СЦМ-401-0025	м3	0,8	578	462,4
110	60	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т НР (58,14 руб.): 90% от ФОТ (64,6 руб.) СП (54,91 руб.): 85% от ФОТ (64,6 руб.)	ТЕР09-03-039-01	т	0,07	1499,4	104,96
111	61	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118-99. Из круглых труб и гнутосварных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,1	СЦМ-201-9006-365	т	0,07	13810	966,7
112	62	Надбавка на защиту конструкций от коррозии, грунтование ГФ-021, за каждый последующий слой, сверх первого, учтенного в сметных ценах	СЦМ-201-9000-10	т	0,07	210	14,7

	2	3	4	5	6	7	8
113	63	Надбавка на защиту конструкций от коррозии, окрашивание (закаждый слой), эмаль ПФ-1189, ПФ-115, ПФ-133, ИЛ-12, сверх первого, учтенного в сметной стоимости	СЦМ-201-9000-11	т	0,07	810	56,7
114	64	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов 2 НР (24,48 руб.): 80% от ФОТ (30,6 руб.) СП (13,77 руб.): 45% от ФОТ (30,6 руб.)	ТЕР01-02-031-04	100 ям	0,08	2426,18	194,09
115	65	Устройство фундаментов-столбов: бетонных В 7,5 (М100 фракции более 40) НР (27,22 руб.): 105% от ФОТ (25,92 руб.) СП (16,85 руб.): 65% от ФОТ (25,92 руб.)	ТЕР06-01-001-13	м3 бетона и железобетона в деле	0,384	696,14	267,32
116	66	Монтаж защитных ограждений оборудования НР (313,27 руб.): 90% от ФОТ (348,08 руб.) СП (295,87 руб.): 85% от ФОТ (348,08 руб.)	ТЕР09-03-040-01	т	0,329	1437,05	472,79
117	67	Надбавка на защиту конструкций от коррозии, грунтование ГФ-021, за каждый последующий слой, сверх первого, учтенного в сметных ценах	СЦМ-201-9000-10	т	0,329	210	69,09
118	68	Надбавка на защиту конструкций от коррозии, окрашивание (закаждый слой), эмаль ПФ-1189, ПФ-115, ПФ-133, ИЛ-12, сверх первого, учтенного в сметной стоимости	СЦМ-201-9000-11	т	0,329	810	266,49
119	69	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100мм НР (53,82 руб.): 130% от ФОТ (41,4 руб.) СП (36,85 руб.): 89% от ФОТ (41,4 руб.)	ТЕР24-02-120-02	100 м трубопровода	5,58	17,66	98,54
120	70	Монтаж инвентарного узла из стальных труб для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100мм НР (84,49 руб.): 130% от ФОТ (64,99 руб.) СП (57,84 руб.): 89% от ФОТ (64,99 руб.)	ТЕР24-02-121-02	1 узел	1	188,67	188,67
121	71	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100мм НР (15,89 руб.): 130% от ФОТ (12,22 руб.) СП (10,88 руб.): 89% от ФОТ (12,22 руб.)	ТЕР24-02-122-02	100 м газопровода	5,58	7,9	44,08
122	71.1	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100мм НР (-15,89 руб.): 130% от ФОТ (-12,22 руб.) СП (-10,88 руб.): 89% от ФОТ (-12,22 руб.)	ТЕР24-02-122-02	100 м газопровода	-5,58	7,9	-44,08

1	2	3	4	5	6	7	8
123	71.2	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100мм НР (14,38 руб.): 130% от ФОТ (11,06 руб.) СП (9,84 руб.): 89% от ФОТ (11,06 руб.)	ТЕР24-02-122-02	100 м газопровода	5,05	7,9	39,9
124	72	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300мм НР (332,24 руб.): 130% от ФОТ (255,57 руб.) СП (227,46 руб.): 89% от ФОТ (255,57 руб.)	ТЕР24-02-124-01	1 участок испытания газопровода	1	983,57	983,57
125	73	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100мм НР (89,91 руб.): 130% от ФОТ (69,16 руб.) СП (61,55 руб.): 89% от ФОТ (69,16 руб.)	ТЕР24-02-090-03	1 врезка	1	361,17	361,17
126	74	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 80мм НР (33,57 руб.): 130% от ФОТ (25,82 руб.) СП (22,98 руб.): 89% от ФОТ (25,82 руб.)	ТЕР24-02-091-02	1 врезка	1	99,74	99,74
127	75	Ультразвуковая дефектоскопия. Трубопровод диаметром 89 мм, толщина стенки, мм, до 14 НР (6,88 руб.): 80% от ФОТ (8,6 руб.) СП (5,16 руб.): 60% от ФОТ (8,6 руб.)	ТЕРм39-02-006-05	стык	1	13,82	13,82
128	76	Гаммаграфический контроль. Трубопровод диаметром 108 мм, толщина стенки, мм, до 5 НР (12,41 руб.): 80% от ФОТ (15,51 руб.) СП (9,31 руб.): 60% от ФОТ (15,51 руб.)	ТЕРм39-02-015-04	снимок	1	39,34	39,34
129	77	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1 НР (41,61 руб.): 95% от ФОТ (43,8 руб.) СП (21,9 руб.): 50% от ФОТ (43,8 руб.)	ТЕР01-01-004-01	1000 м3 грунта	0,0934	2793,7	260,93
130	78	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 НР (45,34 руб.): 95% от ФОТ (47,73 руб.) СП (23,87 руб.): 50% от ФОТ (47,73 руб.)	ТЕР01-01-004-03	1000 м3 грунта	0,059	4820,77	284,43
131	79	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 НР (544,44 руб.): 95% от ФОТ (573,09 руб.) СП (286,55 руб.): 50% от ФОТ (573,09 руб.)	ТЕР01-01-004-03	1000 м3 грунта	0,7083	4820,77	3414,55

1	2	3	4	5	6	7	8
132	80	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м ³ , группа грунтов 3 НР (277,36 руб.): 95% от ФОТ (291,96 руб.) СП (145,98 руб.): 50% от ФОТ (291,96 руб.)	ТЕР01-01-014-03	1000 м ³ грунта	0,2067	7516,06	1553,57
133	81	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 НР (214,44 руб.): 80% от ФОТ (268,05 руб.) СП (120,62 руб.): 45% от ФОТ (268,05 руб.)	ТЕР01-02-057-01	100 м ³ грунта	0,16	1675,29	268,05
134	82	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 НР (211,27 руб.): 80% от ФОТ (264,09 руб.) СП (118,84 руб.): 45% от ФОТ (264,09 руб.)	ТЕР01-02-057-03	100 м ³ грунта	0,09	2934,34	264,09
135	83	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 НР (309,86 руб.): 80% от ФОТ (387,33 руб.) СП (174,3 руб.): 45% от ФОТ (387,33 руб.)	ТЕР01-02-057-03	100 м ³ грунта	0,11	3521,2	387,33
136	84	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 НР (44,68 руб.): 80% от ФОТ (55,85 руб.) СП (25,13 руб.): 45% от ФОТ (55,85 руб.)	ТЕР01-02-057-01	100 м ³ грунта	0,04	1396,18	55,85
137	85	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 НР (841,18 руб.): 80% от ФОТ (1051,47 руб.) СП (473,16 руб.): 45% от ФОТ (1051,47 руб.)	ТЕР01-02-057-03	100 м ³ грунта	0,43	2445,28	1051,47
138	86	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 НР (140,85 руб.): 80% от ФОТ (176,06 руб.) СП (79,23 руб.): 45% от ФОТ (176,06 руб.)	ТЕР01-02-057-03	100 м ³ грунта	0,06	2934,34	176,06
139	87	Устройство основания под трубопроводы песчаного НР (2896,62 руб.): 130% от ФОТ (2228,17 руб.) СП (1983,07 руб.): 89% от ФОТ (2228,17 руб.)	ТЕР23-01-001-01	1 м ³ основания	203,3	143,13	29098,33
140	88	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 НР (26,85 руб.): 80% от ФОТ (33,56 руб.) СП (15,1 руб.): 45% от ФОТ (33,56 руб.)	ТЕР01-02-061-01	100 м ³ грунта	0,04	838,98	33,56
141	89	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 НР (206,66 руб.): 80% от ФОТ (258,32 руб.) СП (116,24 руб.): 45% от ФОТ (258,32 руб.)	ТЕР01-02-061-03	100 м ³ грунта	0,2252	1147,08	258,32
142	90	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов НР (10,03 руб.): 95% от ФОТ (10,56 руб.) СП (5,28 руб.): 50% от ФОТ (10,56 руб.)	ТЕР01-01-034-01	1000 м ³ грунта	0,1094	709,2	77,59

	2	3	4	5	6	7	8
143	91	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов НР (93,63 руб.): 95% от ФОТ (98,56 руб.) СП (49,28 руб.): 50% от ФОТ (98,56 руб.)	ТЕР01-01-034-03	1000 м3 грунта	0,81779	885,6	724,23
144	92	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 НР (178,84 руб.): 95% от ФОТ (188,25 руб.) СП (94,13 руб.): 50% от ФОТ (188,25 руб.)	ТЕР01-02-005-01	100 м3 уплотненного грунта	1,094	336,85	368,51
145	93	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 НР (1596,14 руб.): 95% от ФОТ (1680,15 руб.) СП (840,08 руб.): 50% от ФОТ (1680,15 руб.)	ТЕР01-02-005-02	100 м3 уплотненного грунта	8,1779	402,18	3288,99
146	94	Водоотлив из траншей НР (644,21 руб.): 80% от ФОТ (805,26 руб.) СП (362,37 руб.): 45% от ФОТ (805,26 руб.)	ТЕР01-02-068-01	100 м3 мокрого грунта	0,68	2067,95	1406,21
147	95	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	С601-9002	т	403,065	5,69	2293,44
148	96	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3 НР (12,62 руб.): 80% от ФОТ (15,78 руб.) СП (7,1 руб.): 45% от ФОТ (15,78 руб.)	ТЕР01-02-027-10	100 м2 спланированной площади	0,125	178,24	22,28
149	97	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) двухслойных нижнего слоя НР (13,97 руб.): 142% от ФОТ (9,84 руб.) СП (9,35 руб.): 95% от ФОТ (9,84 руб.)	ТЕР27-04-006-03	100 м2 основания	0,125	2674,64	334,33
150	98	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 НР (6,32 руб.): 142% от ФОТ (4,45 руб.) СП (4,23 руб.): 95% от ФОТ (4,45 руб.)	ТЕР27-04-006-04	100 м2 основания	0,125	1804,7	225,59
151	99	Розлив битума НР (0,38 руб.): 142% от ФОТ (0,27 руб.) СП (0,26 руб.): 95% от ФОТ (0,27 руб.)	ТЕР27-06-026-01	1 т	0,031	3367,86	104,4
152	100	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см типа БХ, марка I НР (11,46 руб.): 142% от ФОТ (8,07 руб.) СП (7,67 руб.): 95% от ФОТ (8,07 руб.)	ТЕР27-06-019-01	100 м2 покрытия	0,125	3940,47	492,56

1	2	3	4	5	6	7	8
153	101	При изменении толщины покрытия на 0,5 см из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-1 НР (1,04 руб.): 142% от ФОТ (0,73 руб.) СП (0,69 руб.): 95% от ФОТ (0,73 руб.)	ТЕР27-06-019-04	1000 м2 покрытия	0,0125	25265,36	315,82
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							118997,24
Накладные расходы							14737,83
Сметная прибыль							9342,02
ВСЕГО по акту							143077,09
ВСЕГО по акту с индексом на 4кв.2019г.							889802,00
Временные здания и сооружения, в том числе возврат							27421,00
ВСЕГО по акту							917223,00
Непредвиденные затраты 2%							18344,46
ВСЕГО по акту							935567,46
Компенсация при УСН 20%							187113,49
ВСЕГО по акту							1122680,95
ВСЕГО по акту с понижающим коэффициентом 0,76812181256 (НДС не предусмотрен)							862355,73

Сдал: Директор ООО "Яшма"

Нургалiev Д.К./

Принял: Глава поселения Аргашского сельского поселения

Ишкильдiн А.З./

Строительный контроль: Директор ООО "Агроинвестстрой"

Русанов А.С./



Инвестор -
 Заказчик - Администрация Аргашского сельского поселения, 456880, Челябинская область, с.Аргаш, ул.8 Марта, 17
 Подрядчик - ООО "Яшма", 457220, с.Чесма, ул.Ленина, 10
 Стройка - Газоснабжение жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргаш Аргашского муниципального района Челябинской области
 Объект - Газоснабжение жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргаш Аргашского муниципального района Челябинской области

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	01693000103200001160001
дата	20.04.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	01.06.2020	с	по
		20.04.2020	01.06.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №2 , Пусконаладочные работы

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
1	1	Присоединение инвентарного приспособления для контрольной опрессовки к газопроводу и компрессору с отсоединением по окончании использования НР (8,66 руб.): 65% от ФОТ (13,33 руб.) СП (5,33 руб.): 40% от ФОТ (13,33 руб.)	ТЕР120-03-003-01	1 присоединение	1	13,33	13,33
2	2	Подъем давления в присоединяемом наружном газопроводе, диаметром: до 100 мм НР (4,68 руб.): 65% от ФОТ (7,2 руб.) СП (2,88 руб.): 40% от ФОТ (7,2 руб.)	ТЕР120-03-003-03	100 м	5,58	1,29	7,2

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Выдержка под давлением НР (32,4 руб.): 65% от ФОТ (49,84 руб.) СП (19,94 руб.): 40% от ФОТ (49,84 руб.)	ТЕРп20-03-003-08	участок	1		49,84
4	4	Присоединение инвентарной продувочной свечи к газопроводу с отсоединением по окончании использования НР (9,04 руб.): 65% от ФОТ (13,91 руб.) СП (5,56 руб.): 40% от ФОТ (13,91 руб.)	ТЕРп20-03-004-01	1 присоединение	1		13,91
5	5	Продувка газом присоединяемого наружного газопровода до полного вытеснения воздуха, диаметром: до 100 мм НР (28,37 руб.): 65% от ФОТ (43,64 руб.) СП (17,46 руб.): 40% от ФОТ (43,64 руб.)	ТЕРп20-03-004-02	100 м		5,58	7,82
6	6	Спецавтомашины: на шасси типа ГАЗ НР 65% от ФОТ СП 40% от ФОТ	СЦЭМ-400301	маш.-ч	1,33		115,59
7	7	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 атм.) 5 м³/мин НР (10,52 руб.): 65% от ФОТ (16,19 руб.) СП (6,48 руб.): 40% от ФОТ (16,19 руб.)	СЦЭМ-050102	маш.-ч	1,33		63,37
8	8	Проверка исправности изолирующего фланцевого соединения на вводах газопровода НР (20,05 руб.): 65% от ФОТ (30,84 руб.) СП (12,34 руб.): 40% от ФОТ (30,84 руб.)	ТЕРп20-01-005-01	фланец	2		15,42
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							396,77
Накладные расходы							113,71
Сметная прибыль							69,98
ВСЕГО по акту							580,46
ВСЕГО по акту с индексом на 4кв.2019г.							3637,00
Непредвиденные затраты 2%							72,74
ВСЕГО по акту							3709,74
Компенсация при УСН 20%							741,95
ВСЕГО по акту							4451,69
ВСЕГО по акту с понижающим коэффициентом 0,76812181256 (НДС не предусмотрен)							3419,44

Сдал: Директор ООО "Яшма" _____ /Нургаиев Д.К./

Принял: Глава поселения Аргаашского сельского поселения _____ /Ишкильдин А.З./

Строительный контроль: Директор ООО "Агроинвестстрой" _____ /Русанов А.С./



Инвестор -
 Заказчик - Администрация Аргашского сельского поселения, 456880, Челябинская область, с. Аргаш, ул. 8 Марта, 17
 Подрядчик - ООО "Яшма", 457220, с. Чесма, ул. Ленина, 10
 Стройка - Газоснабжение жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргаш Аргашского муниципального района Челябинской области
 Объект - Газоснабжение жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргаш Аргашского муниципального района Челябинской области

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	01693000103200001160001
дата	20.04.2020
Вид операции	
Договор подряда (контракт)	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
3	01.06.2020	с	по
		20.04.2020	01.06.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № , дол работы

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
1	1	Укладка газопроводов из стальных изолированных труб в траншею условным диаметром газопровода до 50мм <i>НР (85,8 руб.): 130% от ФОТ (66 руб.)</i> <i>СИ (58,74 руб.): 89% от ФОТ (66 руб.)</i>	ТЕР24-02-030-01	1 м трубопровода	20	11,63	232,6
2	2	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 группы В ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78: наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3 мм	СЦМ-103-0341	м	20,2	11,6	234,32

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Нанесение весыма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром, мм 50 НР (64,74 руб.): 130% от ФОТ (49,8 руб.) СП (44,32 руб.): 89% от ФОТ (49,8 руб.)	ТЕР22-02-010-01	1 м трубопровода	20	17,98	359,6
4	4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром, мм 100 НР (267,02 руб.): 130% от ФОТ (205,4 руб.) СП (182,81 руб.): 89% от ФОТ (205,4 руб.)	ТЕР22-05-003-01	1 м трубы, уложенной в футляр	20	21,81	436,2
5	5	Установка сиделок крановых полиэтиленовых с закладными электронагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32 мм НР (34,03 руб.): 130% от ФОТ (26,18 руб.) СП (23,3 руб.): 89% от ФОТ (26,18 руб.)	ТЕР24-02-007-03	1 соединение	1	567,87	567,87
6	6	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфты) с закладными электронагревателями, диаметр трубы 32 мм НР (49,56 руб.): 130% от ФОТ (38,12 руб.) СП (33,93 руб.): 89% от ФОТ (38,12 руб.)	ТЕР24-02-002-01	1 соединение	4	136,08	544,32
7	7	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром, мм 75 НР (6,97 руб.): 130% от ФОТ (5,36 руб.) СП (4,77 руб.): 89% от ФОТ (5,36 руб.)	ТЕР22-01-012-02	1 м трубопровода	0,8	11,53	9,22
8	8	Трубы стальные электросварные промышленные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	СЦМ-103-0152	м	0,8	38,9	31,12
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							2415,25
Накладные расходы							508,12
Сметная прибыль							347,87
ВСЕГО по акту							3271,24
ВСЕГО по акту с индексом на 4 кв.2019г.							19776
Непредвиденные затраты 2%							395,52
ВСЕГО по акту							20171,52
Компенсация при УСН 20%							4034,30
ВСЕГО по акту							24205,82
ВСЕГО по акту с понижающим коэффициентом 0,76812181256 (НДС не предусмотрен)							18593,02

Сдел: Директор ООО "Яшма"  Нургалиев Д.К./

Принял: Глава поселения Аргаашского сельского поселения  Мишкильдин А.З./

Строительный контроль: Директор ООО "Агроинвестстрой"  Русанов А.С./



АКТ №4
о приемке выполненных работ. Прочие затраты

«Газоснабжение жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области».

Муниципальный контракт № 01693000103200001160001 от 20.04.2020г.

Заказчик: Администрация Аргаяшского сельского поселения
ИНН 7426002056

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Яшма» ИНН
7443004166

Дата выполнения 01.06.2020г.

№п/п	Обоснование	Наименование работ	Стоимость руб.
1	Смета	Подготовка территории строительства, затраты на вынос в натуре осей сооружения	3055,23
	Итого		3055,23

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи пятьдесят пять рублей 23 копейки

Сдал:
Директор ООО «Яшма»

Д.К. Нургалиев

Принял:
Глава поселения
Аргаяшского сельского поселения

А.З. Ишкильдин

