

Инвестор

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

Администрация Аргаяшского сельского поселения

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

ООО "ДорСервисСтрой"

Стройка: с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

по ОКПО

Объект: Выполнение работ по обустройству автомобильной дороги по улице Ленина (парковочные места по улице Ленина 11)
с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)

номер	01693000103190003220001
дата	10 06 2019

Номер документа	Дата составления
253	18.06.2019

Вид операции	Отчетный период
	с по
	10.06.2019 18.06.2019

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-1 квартал по НБ: "ГСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".
Текущие сметные цены ГСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2019 г. (МТРИЭ)

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Парковка

1.	E68-33-3	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см	1	Дерево	3	141.37	424	1 602.28	4 807
2.	E01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см	100	Деревьев	0.03	609.18	18	7 135.25	214
3.	E68-1-1	Корчевка пней давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм мягких пород	1	Пень	6	84.97	510	623.41	3 740
4.	T01-01-01-009	Погрузка при автомобильных перевозках дров	1	т груза	6	16.25	96	142.47	855

< 26 * 5 * 13 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3, 190311) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	T03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 5 км	1 т груза		6	8.33	50	39.13	235
6.	E01-01-014-11	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "АТЛАС", "ВОЛВО", "КОМАТСУ", "НИТАСН", "ЦЕВНЕР" с ковшем вместимостью 0,25 м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта		0.093	9 126.90	849	51 433.38	4 783
		Объем: 186*0.5							
7.	T03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 5 км	1 т груза		162.75	8.33	1 356	39.13	6 368
		Объем: 93*1.75							
8.	E01-02-027-02	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м ² спланированной площади		0.186	125.50	23	924.73	172
9.	E01-02-002-01	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	1000 м ³ уплотненного грунта		0.0186	2 855.43	53	23 114.26	430
		Объем: 186*0.1							
10.	E27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, древесины	100 м ³ материала основания (в плотном теле)		0.186	15 434.67	2 871	56 362.04	10 483
		Объем: 186*0.1							
11.	E27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²) однослойных	1000 м ² основания		0.186	31 936.20	5 940	159 348.16	29 639
		Объем: 186*2.5/1000							
12.	E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.465	40.92	19	293.37	136
13.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.47895	4 820.00	2 309	14 801.61	7 089
		Объем: 0.465*1.03							
14.	E27-06-029-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия		0.186	69 658.71	12 957	316 159.17	58 806
15.	E27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01	1000 м ² покрытия		1.116	7 727.99	8 624	35 887.21	40 050
		Объем: 186*6							

< 26 * 5 * 13 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./Факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную под бордюр, группа грунтов 2	100 м3		0.02	1 518.44	30	19 830.58	397
		Объем: 50*0.10*0.4							
17.	E30-01-001-01	Устройство подушек под бордюр щебеночных	100 м3		0.02	19 860.43	397	109 277.71	2 186
		Объем: 50*0.10*0.4							
18.	E27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.5	4 686.80	2 343	29 291.95	14 646
19.	C403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		50	60.67	3 034	340.92	17 046
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
МАТЕРИАЛОВ -									
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 3; %=80 - по стр. 2, 8, 16; %=95 - по стр. 6, 9; %=142 - по стр. 10-12, 14, 15, 18; %=110 - по стр. 17)									
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3; %=38.25 - по стр. 2, 8, 16; %=42.5 - по стр. 6, 9; %=80.75 - по стр. 10-12, 14, 15, 18; %=68 - по стр. 17)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -									
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)									
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -									
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ									
ИТОГО с коэффициентом 1.2									
						1.2	53 977	1.2	290 656

Раздел 2. Тротуар

20.	E68-9-4	Очистка основания от пыли и грязи	1000 м2 площади основания		0.145	922.60	134	9 020.56	1 308
21.	E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.2175	40.92	9	293.37	64
		Объем: 145*1.5/1000							
22.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.224025	4 820.00	1 080	14 801.61	3 316
		Объем: 0.2175*1.03							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	E27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия		1.45	441.59	640	3 410.06	4 945
24.	E27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия		5.8	30.41	176	371.99	2 158
		Объем: 145*4							
25.	C410-0002	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	17.371	538.00	9 346	2 545.50	44 218	
Объем: 145*0.1198									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
МАТЕРИАЛОВ -									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 20; %=142 - по стр. 21, 23, 24)									
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 20; %=80.75 - по стр. 21, 23, 24)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ									
ИТОГО с коэффициентом 1.2									
ИТОГО ПО СМЕТЕ									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
МАТЕРИАЛОВ -									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 3, 20; %=80 - по стр. 2, 8, 16; %=95 - по стр. 6, 9; %=142 - по стр. 10-12, 14, 15, 18, 21, 23, 24; %=110 - по стр. 17)									
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 20; %=38.25 - по стр. 2, 8, 16; %=42.5 - по стр. 6, 9; %=80.75 - по стр. 10-12, 14, 15, 18, 21, 23, 24; %=68 - по стр. 17)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -									
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)									
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -									
ВСЕГО ПО АКТУ									
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ									

< 26 * 5 * 13 >									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с коэффициентом 1.2						1.2	68 912	1.2	374 501


Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Сдел: Директор ООО "ДорСервисСтрой"

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Т.А.Татаурова



М.П.



Принят Главой Аргашского сельского поселения

(Должность, подпись, Ф.И.О)

А.З. Ишкильдин